

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA MAIO DE 2021

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA

- **Objeto da Obra:** “CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA, COMUNIDADE SANTA LUZIA RIO MAJARI, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CIVIL-OBRAS E PROJETOS EIRELI C N P J: 40.140.021/0001-27
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1004-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 013/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 25 de março de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 25 de julho de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 320.856,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 261.439,17
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 18,52%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 59.417,06

REFORMA DE ESCOLAS E MURO DE CONTENÇÃO

- **Objeto da Obra:** “REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEUS É POR NÓS NA COMUNIDADE CARIDADE NA ZONA RURAL; ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO DO CUJAÍ NA COMUNIDADE CUJAÍ, NO RIO AMAZONAS E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA NA COMUNIDADE BOA VISTA, RIO JARACARÍ ; CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS D’ÁGUAS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUIDORES DE CRISTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA, RIO IPIXUNA”.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES EIRELI (CONSTRUTORA DNC)
CNPJ: 29.776.380/0001-32

- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1007-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 017/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 23 de março de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 23 de julho de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 198.055,09
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 88.047,52
- **Percentual Total Aplicado:** 44,45 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 44,45%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 88.047,52