



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO "AYRTON SENNA"
LOCAL: PORTO DE MOZ
DATA: 01/09/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MESES								TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	305.989,79	90,00%								10,00%	100,00%
			275.390,81	-	-	-	-	-	-	-	30.598,98	R\$ 305.989,79
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	331.224,97	7,00%	6,00%	10,00%	17,00%	15,00%	20,00%	13,00%	12,00%		100,00%
			23.185,75	19.873,50	33.122,50	56.308,24	49.683,75	66.244,99	43.059,25	39.747,00	R\$ 331.224,97	
3	VESTIÁRIOS	361.366,40		20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%		10,00%		100,00%
			-	72.273,28	72.273,28	72.273,28	54.204,96	54.204,96	-	36.136,64	R\$ 361.366,40	
4	TORRE EM CONCRETO ARMADO P/ CX.DÁGUA h=6,0m	79.782,28	30,00%	20,00%	30,00%					20,00%		100,00%
			23.934,68	15.956,46	23.934,68	-	-	-	-	15.956,46	R\$ 79.782,28	
5	PISTA DE ATLETISMO	717.623,66						40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			-	-	-	-	-	287.049,46	215.287,10	215.287,10	R\$ 717.623,66	
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL (ALIMENTAÇÃO E ARQUIBANCADAS DO CAMPO)	735.631,30			20,00%	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%			100,00%
			-	-	147.126,26	220.689,39	147.126,26	110.344,70	110.344,70	-	R\$ 735.631,30	
7	DIVERSOS (ÁREA 01)	457.917,84				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			-	-	-	91.583,57	91.583,57	91.583,57	91.583,57	91.583,57	R\$ 457.917,84	
8	ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS	259.233,14	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				100,00%
			51.846,63	51.846,63	51.846,63	51.846,63	25.923,31	25.923,31	-	-	R\$ 259.233,14	
9	FACHADA - PORTAL	21.171,76	80,00%							20,00%		100,00%
			16.937,41	-	-	-	-	-	-	4.234,35	R\$ 21.171,76	
10	ÁREA 2 - PISCINA	1.118.909,20		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
			-	111.890,92	111.890,92	223.781,84	223.781,84	223.781,84	111.890,92	111.890,92	R\$ 1.118.909,20	
11	VESTIÁRIO DA PISCINA	552.640,29		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
			-	55.264,03	55.264,03	110.528,06	110.528,06	110.528,06	55.264,03	55.264,03	R\$ 552.640,29	
12	ARQUIBANCADA - ÁREA DA PISCINA	176.807,25			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		100,00%
			-	-	17.680,73	35.361,45	35.361,45	35.361,45	35.361,45	17.680,73	R\$ 176.807,25	
13	COMBATE A INCENDIO	168.647,72				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			100,00%
			-	-	-	33.729,54	50.594,32	50.594,32	33.729,54	-	R\$ 168.647,72	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.757,08								100,00%		100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	27.757,08	R\$ 27.757,08	
TOTAL SIMPLES		5.314.702,68	391.295,28	327.104,81	513.139,02	896.102,00	788.787,51	1.055.616,66	696.520,55	646.136,84	5.314.702,68	
% SIMPLES			7,36%	6,15%	9,66%	16,86%	14,84%	19,86%	13,11%	12,16%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI			391.295,28	718.400,09	1.231.539,11	2.127.641,12	2.916.428,63	3.972.045,29	4.668.565,84	5.314.702,68	5.314.702,68	
TOTAL ACUMULADO C/ BDI			7,36%	13,52%	23,17%	40,03%	54,87%	74,74%	87,84%	100,00%	100,00%	

Matheus Ben-Hur Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518192939