




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO JOSÉ BATISTA FILHO (BURUNA)

LOCAL: TV, LAURO SODRÉ, MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA

PRAZO: 04 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUÇÃO DA OBRA - MESES CORRIDOS				TOTAL EXECUTADO
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
	Cronograma físico	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	28.428,44	0,00	0,00	0,00	28.428,44
2	ESTRUTURA					
	Cronograma físico	40,0%	15,0%	15,0%	30,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	122.006,96	45.752,61	45.752,61	91.505,22	305.017,41
3	PAREDES					
	Cronograma físico	20,0%	40,0%	20,0%	20,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	11.869,20	23.738,40	11.869,20	11.869,20	59.346,00
4	PISO/CALÇADAS					
	Cronograma físico	20,0%	40,0%	20,0%	20,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	6.621,31	13.242,63	6.621,31	6.621,31	33.106,57
5	COBERTURA					

	Cronograma fisico	0,0%	20,0%	50,0%	30,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	2.681,64	6.704,10	4.022,46	13.408,20
6	ESQUADRIAS					
	Cronograma fisico	15,0%	40,0%	30,0%	15,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	2.281,04	6.082,78	4.562,08	2.281,04	15.206,94
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
	Cronograma fisico	0,0%	40,0%	40,0%	20,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	1.958,90	1.958,90	979,45	4.897,26
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
	Cronograma fisico	0,0%	40,0%	50,0%	10,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	453,26	566,58	113,32	1.133,16
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
	Cronograma fisico	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	8.324,10	8.324,10	0,00	16.648,19
10	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA					
	Cronograma fisico	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%	100,00%
	Cronograma Financeiro	0,00	1.079,68	719,78	0,00	1.799,46
	TOTAL EXECUTADO	R\$ 171.206,96	R\$ 103.313,99	R\$ 87.078,67	R\$ 117.392,01	R\$ 478.991,63