



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: **IMPLANTAÇÃO RODOVIÁRIA**

Data: Agosto/21

LOCAL: **RODOVIA PA-167**

IMPLANTAÇÃO = 30,00 km

TRECHO: **PORTO DE MOZ / SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**

ITEM	ATIVIDADE	VALOR (R\$)			PRAZO (MESES)				TOTAL
					1ª	2ª	3ª	4ª	
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	577.722,80	PREV. %	80,00%			20,00%	100,00%	
			R\$	462.178,24			115.544,56	577.722,80	
		577.722,80	EXEC. %					0,00%	
			R\$					-	
02.00.00	SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTES	660.998,27	PREV. %	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
			R\$	66.099,83	132.199,65	198.299,48	264.399,31	660.998,27	
		660.998,27	EXEC. %					0,00%	
			R\$					-	
03.00.00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	4.032.865,00	PREV. %	25,00%	20,00%	25,00%	30,00%	100,00%	
			R\$	1.008.216,25	806.573,00	1.008.216,25	1.209.859,50	4.032.865,00	
		4.032.865,00	EXEC. %					0,00%	
			R\$					-	
04.00.00	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	3.170.506,80	PREV. %		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	
			R\$		951.152,04	951.152,04	1.268.202,72	3.170.506,80	
		3.170.506,80	EXEC. %					0,00%	
			R\$					-	
05.00.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL	25.200,00	PREV. %			80,00%	20,00%	100,00%	
			R\$			20.160,00	5.040,00	25.200,00	
		25.200,00	EXEC. %					0,00%	
			R\$					-	
06.00.00	GREIDE	507.000,00	PREV. %	100,00%				100,00%	
			R\$	507.000,00				507.000,00	
		507.000,00	EXEC. %					0,00%	
			R\$					-	
PREVISTO	TOTAL	8.974.292,87							
	PERCENTUAL SIMPLES	%	22,77%	21,06%	24,27%	31,90%			
	TOTAL SIMPLES	R\$	2.043.494,32	1.889.924,69	2.177.827,77	2.863.046,09	8.974.292,87		
	PERCENTUAL ACUMULADO	%	22,77%	43,83%	68,10%	100,00%			
	TOTAL ACUMULADO	R\$	2.043.494,32	3.933.419,01	6.111.246,78	8.974.292,87			