

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SETEMBRO DE 2023**

### ➤ **IMPLANTAÇÃO RODOVIA/PA-167**

- **Objeto do Projeto:** “Contratação de empresa para implantação de 30km (trinta quilômetros) de extensão por 15 metros (quinze metros) de largura da RODOVIA/PA-167, no trecho compreendido entre os Municípios de Porto de Moz e Senador José Porfírio), com latitude 02° 02’ 11.6” S e longitude 052° 03’ 10.2” W no Município de Porto de Moz/PA”.
- **Nome do Contratado:** MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ: 25.316.273/0001-70
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 26 782 0725 1.021 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 10 de março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de agosto de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 8.972.771,18 (Oito Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 8.972.771,18
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 22,89 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 2.053.158.77

### ➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lotes de Obras de Construção de 02 (duas) Unidades Escolares Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA J. M. VIEIRA LTDA – ME, CNPJ: 44.926.516/0001-37
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural

- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2004-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 18 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 18 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 850.046,05 (oitocentos e cinquenta mil e quarenta e seis reais e cinco centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 406.793,13
- **Percentual Aplicado:** 47,85 %
- **Percentual mensal aplicado:** 11,83 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 100.600,21

#### ➤ CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lotes de Obras de Construção de 02 (duas) Unidades Escolares no Alto Xingu no Município de Porto de Moz-PA, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme projeto básico em anexo, parte integrante do presente processo licitatório, conforme consta no Termo de Referência do Edital
- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES LTDA-ME, CNPJ N°: 43.627.224/0001-30
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2005-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 023-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 24 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 24 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 971.221,94 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 700.901,27
- **Percentual Aplicado:** 72,16 %

- **Percentual mensal aplicado:** 9,26 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 90.002,74

➤ **CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada em Fornecimento de material e mão de obra para Construção de muro de arrimo (contenção) na Vila Tapará, localizado na Zona Rural do Município de Porto de Moz-PA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA, conforme planilha de custos, memorial descritivo e projetos anexos
- **Nome do Contratado:** XINGU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.866.478/0001-92
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** Emenda Parlamentar nº 202340270004, de acordo com o Plano de Ação nº 09032023-037713; Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO ; 7 512 0604 1.012 – Construção Cais de Arrimo; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2002-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 27/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 31 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 31 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.099.457,61 (dois milhões e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais sessenta e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 286.745,93
- **Percentual Aplicado:** 13,65 %
- **Percentual mensal aplicado:** 13,65 %

**Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 286.745,93

➤ **CONSTRUÇÃO DE PRACA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa com Fornecimento de Material e Mão de Obra Especializada para Executar os Serviços de Engenharia Para Construção de Praça Publica na Sede do Município, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA, conforme Consta no Termo de Referência do Edital, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 41.502.712/0001-96
- **Ano do Projeto:** 2023

- **Local da execução do Projeto:** Zona Urbana
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 27 813 0750 1.026 – Organização de Áreas de Lazer; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2003-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 29/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 28 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 28 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.850.227,09 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e sete reais e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 284.275,35
- **Percentual Aplicado:** 15,36 %
- **Percentual mensal aplicado:** 15,36 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 284.275,35

➤ **SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa para realizar serviços de manutenção e reparos, nas Escolas: Menino Jesus, Comunidade Três Irmãos, Rio Guajará; Santa Luzia, Comunidade Santa Luzia, Rio Uiui; São Bento, Comunidade São Bento, Rio Uiui Antônio Ferrer, Comunidade São Pedro, Rio Aquiqui; Cajueiro, Comunidade Cajueiro, Rio Jussara; Santo Antônio, Comunidade Santo Antônio, Rio Jussara; São Raimundo, Rio Arirua; Boa Esperança, Comunidade Boa Esperança, Rio Arirua; Hemenegildo, Boca do Arirua; São Sebastião, Vila Turica, Rio Xingu, São João do Cuparí, Rio Cuparí, Setor Quati, Município de Porto de Moz zona rural. para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
- **Nome do Contratado:** A DA S SOARES LTDA-ME, CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz: UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço: 1004-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 026-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 25 de agosto de 2023

- **Data de fim do Objeto:** 25 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 217.443,14 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 117.100,78
- **Percentual Aplicado:** 53,85 %
- **Percentual mensal aplicado:** 53,85 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 117.100,78