

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA JUNHO DE 2021

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUIDORES DE CRISTO COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA NO RIO IPIXUNA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ”.
- **Nome do Contratado:** F R LIMEIRA EIRELI-ME, CNPJ: 19.726.697/0001-00
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES’, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 2001-2/2021/FME
- **Número do Processo Licitatório:** 018/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 02 de junho de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 02 de fevereiro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 885.899,40 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Noventa Nove Reais e Quarenta Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 126.528,44
- **Percentual total Aplicado:** 14,28 %
- **Percentual mensal Aplicado:** 14,28 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 126.528,44

REFORMA DE ESCOLAS E MURO DE CONTENÇÃO

- **Objeto da Obra:** “REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEUS É POR NÓS NA COMUNIDADE CARIDADE NA ZONA RURAL; ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO DO CUJAÍ NA COMUNIDADE CUJAÍ, NO RIO AMAZONAS E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA NA COMUNIDADE BOA VISTA, RIO JARACARÍ ; CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS D’ÁGUAS NAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUIDORES DE CRISTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA, RIO IPIXUNA”.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES EIRELI (CONSTRUTORA DNC)
CNPJ: 29.776.380/0001-32

- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1007-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 017/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 23 de março de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 23 de julho de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 198.055,09
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 198.055,09
- **Percentual total Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal Aplicado:** 56%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 110.007,57

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA

- **Objeto da Obra:** “CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA, COMUNIDADE BOM INTENTO, RIO ARURUZINHO, SETOR GUAJARÁ, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CIVIL-OBRA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 40.140.021/0001-27
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1008-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 019/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 28 de maio de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 28 de setembro de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 324.410,84
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 130.602,49
- **Percentual total Aplicado:** 40,258 %
- **Percentual mensal Aplicado:** 40,258 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 130.602,49

REFORMA DE GINÁSIO

- **Objeto da Obra:** “REFORMA DO GINÁSIO CHICO CRUZ TRAV. DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA”.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES (CONSTRUTORA DNC) CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1009-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 09 de junho de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 09 de setembro de 2021
- **Valor total da Obra:** 115.882,41 (Cento e Quinze Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 47.410,95
- **Percentual total Aplicado:** 40,91 %
- **Percentual mensal Aplicado:** 40,91 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 47.410,95