

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NOVEMBRO DE 2021**

### ➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para Construção de uma Quadra com arquibancada e palco; e manutenção da passarela coberta e vedação de cobogó na creche Cristiane Gomes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz”.
- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES EIRELI-ME, CNPJ: 43.627.224/0001-30
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso:** 1602-FUNDEB –FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO , BASICA, 12.361.401.2089- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAT, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO Nº 2002-2/2021/FME
- **Número do Processo Licitatório:** 030/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 08 de novembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 08 de março de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 611.040,59 (seiscentos e onze mil quarenta reais e cinquenta e nove centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 181.505,25
- **Percentual Total Aplicado:** 29,70 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 29,70 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 181.505,25

### ➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA**

- **Objeto da Obra:** “Construção de uma quadra na vila Bom Jesus Rio Quati afluente do Rio Jaurucu, Município de Porto de Moz”.
- **Nome do Contratado:** H. C. DA COSTA & CIA LTDA, CNPJ: 26.866.478/0001-92
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** DOTAÇÃO: 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1012-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 026/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 22 de julho de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 22 de novembro de 2021
- **Valor total da Obra:** 328.996,09 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 287.073,25
- **Percentual Total Aplicado:** 87,257 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 13%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 41.803,68

➤ **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA**

- **Objeto da Obra:** “Construção de uma Escola em alvenaria com 2 Salas de aula na Comunidade Marituba, Rio Xingú, setor Alto Xingu, Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** A DA S SOARES (CONSTRUTORA DNC) CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** DOTAÇÃO: 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1015-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 025/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 27 de setembro de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 27 de dezembro de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 327.518,45 (Trezentos e Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 289.740,14
- **Percentual Total Aplicado:** 88,46 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 69%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 198.915,62

➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE E PRAÇA**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para Construção de uma Praça com 01 (uma) quadra com cobertura metálica e arquibancada em concreto armado, postes de iluminação, bancos em concreto, lixeiras de madeira, piso em bloco intertravado e área verde com grama, localizada no bairro da Beata no Município de Porto de Moz, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.”
- **Nome do Contratado:** CIVIL-OBRAS E PROJETOS EIRELI-ME CNPJ: 40.140.021/0001-27
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, 0911 – SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 15 122 0038, 1.006–

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preços Nº 2002-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 038/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 31 de agosto de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 31 de dezembro de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 738.742,27 (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 679.942,26
- **Percentual Total Aplicado:** 92,04 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 14 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 93.042,67

➤ **CONSTRUÇÃO DE MURO**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para Construção de um muro do Aeródromo, Rua da República, Bairro Praião, Município de Porto de Moz, para atender as necessidades do Município de Porto de Moz”.
- **Nome do Contratado:** VIA XINGU SERVIÇOS E NAVEGAÇÃO EIRELI-ME  
CNPJ: 27.966.255/0001-60
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo, 15 122 0038 1.006– Construção, Reforma e Ampliação de prédios Públicos, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de preços Nº 2001-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 036/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 23 de agosto de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 23 de Dezembro de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 861.987,83 (Oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 690.141,97
- **Percentual Total Aplicado:** 80,06 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 18%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 126.777,23

➤ **CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ELEVADOS: HEMENEGILDO E MARITUBA**

- **Objeto da Obra:** “Construção de 02 (Dois) Elevados em Concreto armado para Caixas D’Águas Local: Zona Rural Nas Escolas Hemenegildo Rio Jaurucu, e Escola Marituba Rio Xingu, Município de Porto de Moz - PA”.
- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO EIRELI-ME CNPJ: 27.305.167/0001-17
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** DOTAÇÃO: 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1016-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 032/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 27 de outubro de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 27 de janeiro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 72.683,86 (Setenta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 72.683,86
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 100%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 72.683,86

➤ **SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA BOM JESUS, CONSTRUÇÃO DE UM (01) ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS DE FARINHA**

- **Objeto da Obra:** SALÃO COMUNITÁRIO DA VILA BOM JESUS, CONSTRUÇÃO DE UM (01) ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS DE FARINHA
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo, 15 451 0501 2.020 – Manutenção da Sec. Infraestrutura, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1008-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 043/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 13 de outubro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 13 de fevereiro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 66.544,68 (Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos).

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 66.544,68
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 50%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 33.272,34