

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA JANEIRO DE 2022

➤ **COBERTURA METÁLICA**

- **Objeto do Projeto:** “Construção de uma cobertura metálica na Praça da Bíblia no Bairro do Cariní no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** F R LIMEIRA EIRELI-ME, CNPJ: 19.726.697/0001-00
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 122 0038 1.006– Construção, Reforma e Ampliação de prédios Públicos; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1010-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 048/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 29 de novembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 29 de março de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 329.164,18 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 329.164,18
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 36,05 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 118.640,04

➤ **CONSTRUÇÃO DE TRAPICHI**

- **Objeto do Projeto:** “Construção de um Trapiche com extensão de 600 metros Linear na Zona Rural, no Rio Cuparí, Comunidade Carobal setor Quati, no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS EIRELI-ME-CNPJ: 41.502.712/0001-96
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE; PORTO DE MOZ; 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 122 0038 1.006– Construção, Reforma e Ampliação de prédios Públicos; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1011-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 051/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 17 de dezembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 17 de fevereiro de 2022

- **Valor total da Obra:** R\$ 179.513,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Treze Reais).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 79.005,50
- **Percentual Total Aplicado:** 44 %
- **Percentual mensal aplicado:** 27,08 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 48.627,50