

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA FEVEREIRO DE 2022

➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA**

- **Objeto da Obra:** “Construção de uma quadra na vila Bom Jesus Rio Quati afluente do Rio Jaurucu, Município de Porto de Moz”.
- **Nome do Contratado:** H. C. DA COSTA & CIA LTDA, CNPJ: 26.866.478/0001-92
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** DOTAÇÃO: 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1012-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 026/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 22 de julho de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 22 de novembro de 2021
- **Valor total da Obra:** 328.996,09 (Trezentos e Vinte e Oito Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 328.996,09
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 6,66 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 21.910,64

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para construção de uma Escola em alvenaria com 02 salas de aula na Comunidade Serrinha, Rio Xingu, Setor baixo Xingu no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA-EPP CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB 30%; FUNDEB; 1602-FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BASICA; 12.361.401.2089-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAT
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO Nº 2004-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 036/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 29 de Abril de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 501.942,08 (Quinhentos e um mil, Novecentos e quarenta e dois reais e oito Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 220.040,10
- **Percentual Total Aplicado:** 43,83 %
- **Percentual mensal aplicado:** 29,89 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 150.031,50

➤ **CONSTRUÇÃO DE TRAPICHI**

- **Objeto da Obra:** “Construção de um Trapiche com extensão de 600 metros Linear na Zona Rural, no Rio Cuparí, Comunidade Carobal setor Quati, no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS EIRELI-ME-CNPJ: 41.502.712/0001-96
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE; PORTO DE MOZ; 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 122 0038 1.006– Construção, Reforma e Ampliação de prédios Públicos; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1011-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 051/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 17 de dezembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 17 de fevereiro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 179.513,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Treze Reais).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 129.771,25
- **Percentual Total Aplicado:** 72,29 %
- **Percentual mensal aplicado:** 28,28 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 50.765,75

➤ **REFORMA DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ELEVADO EM CONCRETO ARMADO**

- **Objeto da Obra:** “Serviços de reforma, ampliação, Construção de um elevador em concreto armado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, Comunidade São Sebastião, rio Aquiqui no Município de Porto de Moz-Pa”.
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51; 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1018-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 037/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 09 de dezembro de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 09 de março de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 334.363,91 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Trezentos e sessenta e três Reais e Noventa e um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 191.140,04

- **Percentual Total Aplicado:** 57,16 %
- **Percentual mensal aplicado:** 36,17 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 120.946,62

➤ **REFORMA DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** “Reforma da Escola Sítia Lopes, Zona Rural, Vila Bom Jesus, Rio Quate, Município de Porto de Moz-PA.”
- **Nome do Contratado:** H. C. DA COSTA & CIA LTDA-EPP (CONSTRUTORA H. S)
CNPJ: 26.866.478/0001-92
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** DOTAÇÃO: 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51; 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1019-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 038/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 17 de dezembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 17 de março de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 240.163,17 (Duzentos e Quarenta Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Dezessete Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 240.163,17
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 70,83 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 170.102,05

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** “Construção de uma escola de madeira com uma sala de aula, uma sala de leitura, uma cozinha e dois banheiros, na Comunidade Caridade, Zona Rural, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. EIRELI, CNPJ: 26.918.539/0001-18
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51; 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB 30%; FUNDEB; 1602-FUNDEB-FUNDO

DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA; 12.361.401.2089-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAT

- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1020-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 041/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 06 de janeiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 06 de maio de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 327.976,26 (Trezentos e vinte e sete mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 240.106,77
- **Percentual Aplicado:** 73,21%
- **Percentual mensal aplicado:** 73,21 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 240.106,77

➤ **PAVIMENTAÇÃO**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para Pavimentação em concreto de 1 (uma) travessa e 2 (duas) ruas com 8 m de largura no bairro da beata; município de Porto de Moz/PA sendo estas: Travessa Primavera, com extensão de 450 m – iniciando na Rua Maria Cota Torres e finalizando na Rua E (Coordenadas Início: 1°44’45.48’’S – 52°13’58.01’’O / Coordenadas Final: 1°44’32.54’’S – 52°13’51.51’’O), rua A, com extensão de 400 m, iniciando na 2ª Travessa da Beata e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Coordenadas de início: 1°44’38.32’’S – 52°14’1.00’’O / Coordenadas final: 1°44’43.96’’S – 52°13’49.37’’O); Rua B, com extensão de 500 m , iniciando na Travessa da Tasa e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Coordenadas de início: 1°44’34.82’’S – 52°14’3.01’’O / Coordenadas Final: 1°44’41.73’’S – 52°13’48.36’’O) no município de Porto de Moz/PA, conforme Convênio Nº 111/2021e PROCESSO Nº 2021/904599”.
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 41.502.712/0001-96
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 451 0502 1.008– Pavimentação de Vias Públicas; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2003-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 050/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 05 de janeiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 05 de junho de 2022

- **Valor total da Obra:** R\$ 1.689.824,50 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 67.600,00
- **Percentual Aplicado:** 4,00 %
- **Percentual mensal aplicado:** 4,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 67.600,00

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para serviços de manutenção e ampliação da E.M.E.F. FATIMA PINTO, localizado na Rua Maximiliano da Fonseca Bairro do Cariny no município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** E W R LTDA-EPP CNPJ: 13.129.040/0001-80
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2001-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 10 de fevereiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 753.557,83 (Setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 232.117,41
- **Percentual Aplicado:** 30,80 %
- **Percentual mensal aplicado:** 30,80 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 232.117,41