

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA MARÇO DE 2022

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** “Contratação de empresa para construção de uma Escola em alvenaria com 02 salas de aula na Comunidade Serrinha, Rio Xingu, Setor baixo Xingu no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA-EPP CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB 30%; FUNDEB; 1602-FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BASICA; 12.361.401.2089-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAT
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO Nº 2004-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 036/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 29 de Abril de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 501.942,08 (Quinhentos e um mil, Novecentos e quarenta e dois reais e oito Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 296.908,63
- **Percentual Total Aplicado:** 59,14 %
- **Percentual mensal aplicado:** 15,31 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 76.868,53

REFORMA DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ELEVADO EM CONCRETO ARMADO

- **Objeto do Projeto:** “Serviços de reforma, ampliação, Construção de um elevador em concreto armado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, Comunidade São Sebastião, rio Aquique no Município de Porto de Moz-Pa”.
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51; 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1018-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 037/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 09 de dezembro de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 09 de março de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 334.363,91 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Trezentos e sessenta e três Reais e Noventa e um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 236.180,01
- **Percentual Total Aplicado:** 70,63 %
- **Percentual mensal aplicado:** 13,47 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 45.039,97

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** “Construção de uma escola de madeira com uma sala de aula, uma sala de leitura, uma cozinha e dois banheiros, na Comunidade Caridade, Zona Rural, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. EIRELI, CNPJ: 26.918.539/0001-18
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51; 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB 30%; FUNDEB; 1602-FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA; 12.361.401.2089-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAT
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1020-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 041/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 06 de janeiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 06 de maio de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 327.976,26 (Trezentos e vinte e sete mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 327.976,26
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 26,79 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 87.869,49

➤ **REFORMA DE TERMINAL HIDROVIÁRIO**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para Reforma e ampliação do Terminal Hidroviário José Batista Filho (Buruna), com cobertura metálica localizado na Travessa Lauro Sodré no município de Porto de Moz/PA.
- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO EIRELI, CNPJ Nº 27.305.67/0001-17
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022: REFORMA E AMPLIAÇÃO TRAPICHE; 0911 – SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 15 451 0602 1.007 – Construção e Recuperação de Trapiches; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2001-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 03 de fevereiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 03 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 478.973,23 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Novecentos e Setenta e Três Reais e vinte e Três Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 48.943,53
- **Percentual Aplicado:** 10,22 %
- **Percentual mensal aplicado:** 10,22 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 48.943,53

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para serviços de manutenção e ampliação da E.M.E.F. FATIMA PINTO, localizado na Rua Maximiliano da Fonseca Bairro do Cariny no município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** E W R LTDA-EPP CNPJ: 13.129.040/0001-80
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2001-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 10 de fevereiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 753.557,83 (Setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 499.168,29
- **Percentual Aplicado:** 66,24 %
- **Percentual mensal aplicado:** 35,44 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 267.050,88

➤ **REFORMA DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** “Reforma Da Escola José Alves Feitosa, Zona Rural, Vila Tapar, Rio Xingu, Municpio De Porto De Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA & LOCAO PORTO R-XINGU EIRELI-ME
CNPJ: 41.136.855/0001-21
- **Local da execuo do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotao:** OBJETO 2022 – CONSTRUO, AMPLIAO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construo, Recuperao e Ampliao de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalaes
- **Modalidade de licitao Contratada:** CARTA CONVITE N 1002-2/2022-FME
- **Nmero do Processo Licitatrio:** 1002-2/2022-FME
- **Data de incio da Obra:** 15 de Maro de 2022.

- **Data de fim do Objeto:** 15 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 213.957,86 (Duzentos e Treze Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 104.421,74
- **Percentual Aplicado:** 48,80 %
- **Percentual mensal aplicado:** 48,80 %
- **Valor Aplicado no ms vigente:** R\$ 104.421,74

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ELEVADO**

- **Objeto do Projeto:** “Reforma e Ampliação da Escola Sagrado Coração de Jesus e construção de 01 (um) elevado em concreto armado, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Rio Xingu, no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES EIRELI-ME, CNPJ: 43.627.224/0001-30
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1003-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 21 de março de 2022
- **Data de fim do Objeto:** 21 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 160.827,61 (Cento e Sessenta Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 70.014,00
- **Percentual Aplicado:** 43,53 %
- **Percentual mensal aplicado:** 43,53 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 70.014,00