

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA AGOSTO DE 2022

➤ **IMPLANTACÃO RODOVIA/PA-167**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para implantação de 30km (trinta quilômetros) de extensão por 15 metros (quinze metros) de largura da RODOVIA/PA-167, no trecho compreendido entre os Municípios de Porto de Moz e Senador José Porfírio), com latitude 02° 02’ 11.6” S e longitude 052° 03’ 10.2” W no Município de Porto de Moz/PA”.
- **Nome do Contratado:** MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ: 25.316.273/0001-70
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 26 782 0725 1.021 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 10 de março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de agosto de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 8.972.771,18 (Oito Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.961.740,46
- **Percentual Aplicado:** 21,86 %
- **Percentual mensal aplicado:** 16,35 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 1.467.477,97

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para serviços de reforma e ampliação da E.M.E.F. DIÓGENES JOSÉ VAREJÃO, localizado na Rua Alberto Torres Bairro do Maturú no município de Porto de Moz/PA.
- **Nome do Contratado:** XINGU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 26.866.478/0001-92
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2002-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 002/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 11 de março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 11 de julho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 3.275.173,71 (Três Milhões Duzentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Três reais e Setenta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 3.161.965,81
- **Percentual Aplicado:** 78,36 %
- **Percentual mensal aplicado:** 15,33 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 1.097.516,09

➤ **CONSTRUÇÃO DE ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO**

- **Objeto da Obra:** Construção de 05 (Cinco) Elevados em Concreto Armado Para Caixas D'Águas nas Escolas Nossa Senhora De Fátima - Rio Xingu (Zona Rural), Creche Cristiane Pontes -Cidade (Zona Urbana), João Mendes da Costa - Rio Xingu (Zona Rural), Bom Futuro - Rio Xingu (Zona Rural), Maranata - Rio Xingu (Zona Rural), e construção de 01 Escada em Concreto na Escola Nossa Senhora de Fátima - Rio Xingu (Zona Rural), no Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** F R LIMEIRA EIRELI-ME CNPJ: 19.726.697/0001-00
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1007-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 017/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 27 de maio de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 27 de agosto de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 225.200,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Duzentos Reais).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 225.200,00
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 14,12 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 31.791,93

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa, para serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita de Carvalho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz/PA.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA- EPP, CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONAL URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2003-2/2022-FME

- **Número do Processo Licitatório:** 016-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 08 de junho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 08 de novembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.220.026,93 (Um milhão e duzentos e vinte mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 846.748,22
- **Percentual Aplicado:** 69,40 %
- **Percentual mensal aplicado:** 14,80 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 180.591,83

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Construção de 01(uma) Escola Polo com 04(quatro) Salas de Aula, no Rio Guajará, localidade Pedreira, zona rural do município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2005-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 021-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 19 de julho de 2022
- **Data de fim do Objeto:** 19 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 932.436,10 (novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 320.894,75
- **Percentual Aplicado:** 34,41 %
- **Percentual mensal aplicado:** 34,41 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 320.894,75

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Construção de 01 (uma) Escola Polo com 05 (cinco) Salas de Aula, no Rio Guajará, localidade Vila Nova, zona rural do município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. EIRELI-EPP, CNPJ: 26.918.539/0001-18
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e

instalações

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2006-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 19 de julho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 19 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.041.280,43 (um milhão, quarenta e um mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 351.214,22
- **Percentual Aplicado:** 33,73 %
- **Percentual mensal aplicado:** 33,73 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 351.214,22

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Construção de 01 (uma) Escola Polo com 05(cinco) Salas de Aula, E. M. E. F. Eina Campos, Zona Rural do Município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** J B P VIEIRA CONSTRUTORA EIRELI- ME CNPJ: 20.068.249/0001-46
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2004-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 020-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 21 de julho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 21 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 910.137,23 (novecentos e dez mil cento e trinta e sete e vinte e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 405.807,87
- **Percentual Aplicado:** 44,58 %
- **Percentual mensal aplicado:** 44,58 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 405.807,87

➤ **CONSTRUÇÃO DE ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para construção de 07 (sete) elevados em concreto armado para caixa d' água e uma (01) escada em concreto, na zona rural Alto Xingu no Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** E DE ABREU PIRES EIRELI-ME CNPJ: 43.627.224/0001-30
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1005-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 030-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 26 de julho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 26 de outubro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 283.857,80 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 139.275,04
- **Percentual Aplicado:** 49,06 %
- **Percentual mensal aplicado:** 49,06 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 139.275,04

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MADEIRA E REFORMA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para obra de Construção De Uma Escola De Madeira Com Uma Sala De Aula, Uma Sala De Leitura, Uma Cozinha E Dois Banheiros E Reforma Da Escola Prainha na Comunidade Irateua, Boca Do Rio Irateua (Construção) E Vila Nova Esperança, Rio Uiui (Reforma), Zona Rural, no Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** A L BORGES SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 27.738.619/0001-54
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 –

Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1009-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 025-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 18 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 18 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 323.488,63 (Trezentos e vinte e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 80.415,10
- **Percentual Aplicado:** 24,86 %
- **Percentual mensal aplicado:** 24,86 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 80.415,10

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para obra de Construção de uma escola em alvenaria com 1 sala de aula), Zona Rural na localidade Rio Taperu, no Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO EIRELI-ME CNPJ: 27.305.167/0001-17
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1010-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 026-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 25 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 25 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 325.945,83 (trezentos e vinte e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 60.000,08
- **Percentual Aplicado:** 18,41 %
- **Percentual mensal aplicado:** 18,41 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 60.000,08