

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA FEVEREIRO DE 2023

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Construção de 01(uma) Escola Polo com 04(quatro) Salas de Aula, no Rio Guajará, localidade Pedreira, zona rural do município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Ano da Obra:** 2022
- **Local da execução da Obra:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2005-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 021-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 19 de julho de 2022
- **Data de fim do Objeto:** 19 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 932.436,10 (novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 906.639,26
- **Percentual Aplicado:** 97,22 %
- **Percentual mensal aplicado:** 12,35 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 115.178,18

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Construção de 01 (uma) Escola Polo com 05 (cinco) Salas de Aula, no Rio Guajará, localidade Vila Nova, zona rural do município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. EIRELI-EPP, CNPJ: 26.918.539/0001-18
- **Ano da Obra:** 2022
- **Local da execução da Obra:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2006-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 19 de julho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 19 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.041.280,43 (um milhão, quarenta e um mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.040.280,43
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 11,52 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 119.832,73

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Construção de 01 (uma) Escola Polo com 05(cinco) Salas de Aula, E. M. E. F. Eina Campos, Zona Rural do Município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** J B P VIEIRA CONSTRUTORA EIRELI- ME CNPJ: 20.068.249/0001-46
- **Ano da Obra:** 2022
- **Local da execução da Obra:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2004-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 020-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 21 de julho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 21 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 910.137,23 (novecentos e dez mil cento e trinta e sete e vinte e três centavos).
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 138.860,29
- **Valor Total da obra com aditivo:** R\$ 1.048,997,52
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.009.053,64
- **Percentual Total Aplicado:** 96,19 %
- **Percentual mensal aplicado:** 17,38 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 182.374,33

➤ **REFORMA DE CASA DE CULTURA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Reforma da casa de cultura no Município de Porto de Moz de acordo com especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CIVIL - OBRAS E PROJETOS EIRELI - ME, CNPJ nº 40.140.021/0001-27
- **Ano da Obra:** 2022
- **Local da execução da Obra:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2006-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 036-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 26 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 26 novembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 499.992,07 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e sete centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 499.992,07
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 9,75 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 38.750,79

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma escola com 04 salas de aula em alvenaria, na zona rural, comunidade São Sebastião - Bacabal, Rio Guajará, Município de Porto de Moz - PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES EIRELI - ME, CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Ano da Obra:** 2022
- **Local da execução da Obra:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2007-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 023-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 18 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 18 de janeiro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.162.928,46 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 855.031,33
- **Percentual Aplicado:** 73,32 %
- **Percentual mensal aplicado:** 17,25 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 200.838,73

➤ **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO**

- **Objeto da Obra:** Construção do Centro de Reabilitação no Município de Porto de Moz de acordo com especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
- **Nome do Contratado:** CIVIL - OBRAS E PROJETOS EIRELI - ME, CNPJ nº 40.140.021/0001-27
- **Ano da Obra:** 2022
- **Local da execução da Obra:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2005-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 036-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 29 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 29 de janeiro de 2022.
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.000.007,93 (dois milhões, sete mil reais, noventa e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.873.241,71
- **Percentual Aplicado:** 93,65 %
- **Percentual mensal aplicado:** 6,30 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 126.149,13