

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

DEZEMBRO DE 2023

➤ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para Pavimentação em concreto de 01 (UMA) travessas e 05 (cinco) ruas nos bairros da Beata e Cariní, Município de Porto de Moz, sendo estas no Bairro Beata: Rua C, com extensão de 485 metros, iniciando na Travessa da Tasa (Lat.: 1°44'32.86"S; Long.: 52°14'01.57"O) e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Lat.: 1°44'39.40"S; Long.: 52°13'47.27"O); Rua F, com extensão de 240 metros, iniciando na Travessa da Tasa (Lat.: 1°44'28.57"S; Long.: 52°13'58.18"O) e finalizando na Travessa Primavera (Lat.: 1°44'31.74"S; Long.: 52°13'51.16"O); Rua I, com extensão de 170 metros, iniciando na Travessa B (Lat.: 1°44'24.15"S; Long.: 52°13'52.58"O) e finalizando na Travessa Primavera (Lat.: 1°44'27.76"S; Long.: 52°13'48.78"O). No Bairro Cariní, tem-se: Rua Raimundo de Jesus, com extensão de 230 metros, iniciando na Travessa Duque de Caxias (Lat.: 1°45'04.90"S; Long.: 52°13'59.42"O) e finalizando na Travessa W1 (Lat.: 1°45'11.44"S; Long.: 52°13'55.89"O); Travessa Popular, das casas populares, com extensão de 60 metros, iniciando na Rua Raimundo de Jesus (Lat.: 1°45'13.52"S; Long.: 52°13'54.95"O) e finalizando na Rua Maria Nazaré Félix (Lat.: 1°45'14.53"S; Long.: 52°13'56.73"O); Rua Popular, das casas populares, com extensão de 145 metros, iniciando na Travessa Popular (Lat.: 1°45'14.06"S; Long.: 52°13'55.87"O) e finalizando na Travessa W2 (Lat.: 1°45'18.17"S; Long.: 52°13'53.66"O), conforme Convênio N° 239/2022 e PROCESSO N° 2022/486736 de acordo com especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** XINGU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP-CNPJ: 26.866.478/0001-92
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2003-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 032-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 25 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 25 fevereiro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 3.284.279,16 (três milhões, duzentos e oitenta quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.130.113,56
- **Percentual Aplicado:** 34,41 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NO BAIRRO DA BEATA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** A DA S SOARES LTDA-ME, CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 17 544 0603 1.016 – Abertura de Poços Artesianos, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço Nº 2001-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 023-1/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 26 de junho de 2023.
- **Data de fim do Objeto:** 26 de setembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 805.290,34 (oitocentos e cinco mil, duzentos e noventa reais e trinta e quatro centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 727.219,84
- **Percentual Aplicado:** 90,30 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada em Fornecimento de material e mão de obra para Construção de muro de arrimo (contenção) na Vila Tapará, localizado na Zona Rural do Município de Porto de Moz-PA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA, conforme planilha de custos, memorial descritivo e projetos anexos
- **Nome do Contratado:** XINGU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.866.478/0001-92
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural

- **Origem do Recurso: Dotação:** Emenda Parlamentar nº 202340270004, de acordo com o Plano de Ação nº 09032023-037713; Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO ; 7 512 0604 1.012 – Construção Cais de Arrimo; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2002-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 27/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 31 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 31 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.099.457,61 (dois milhões e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais sessenta e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.355.402,08
- **Percentual Aplicado:** 64,55 %
- **Percentual mensal aplicado:** 20,27 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 425.561,57

➤ CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa com Fornecimento de Material e Mão de Obra Especializada para Executar os Serviços de Engenharia Para Construção de Praça Publica na Sede do Município, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA, conforme Consta no Termo de Referência do Edital, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ Nº 41.502.712/0001-96
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Urbana
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 27 813 0750 1.026 – Organização de Áreas de Lazer; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2003-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 29/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 28 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 28 de janeiro de 2024

- **Valor total da Obra:** R\$ 1.850.227,09 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e sete reais e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.290,246,00
- **Percentual Aplicado:** 69,73 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ **PAVIMENTAÇÃO DE RUA E SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para pavimentação da Rua Raimundo de Jesus e manutenção de asfalto, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO LTDA -ME, CNPJ: 27.305.167/0001-17
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Urbana
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-2023; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 15 451 0502 1.005 – Pavimentação de Vias Publica; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; (Pavimentação de Ruas asfalto ou calçamento)
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE N° 1003-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 031/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 20 de setembro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 20 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 191.988,26 (cento e noventa e um mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 175.395,54
- **Percentual Aplicado:** 91,35 %
- **Percentual mensal aplicado:** 57,11 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 109.649,36

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para construção de uma escola com 4 salas de aula em alvenaria, na Vila São Pedro - Zona rural do Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. LTDA - EPP, CNPJ Nº 26.918.539/0001-18
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2007-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório: :** 027-2/2023-FME
- **Data de início do Objeto:** 05 de outubro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 05 de março de 2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 816.465,68 (oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 353.043,37
- **Percentual Aplicado:** 43,24 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ **PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão-de-obra para construção do estacionamento da Escola Dom Bosco, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do município de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** A.M.C. CONCRETEIRA LTDA - EPP (MPS CONCRETOS), CNPJ Nº 52.396.061/0001-13
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA

- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz, UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-2023, 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 15 451 0502 1.005 – Pavimentação de Vias Publica, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, (Pavimentação de Ruas asfalto ou calçamento)
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1004-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** : 040/2023-PMPM
- **Data de início do Objeto:** 10 novembro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 10 de fevereiro de 2024
- **Valor Total da Obra: R\$ 247.765,65** (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 161.054,31
- **Percentual Aplicado:** 65,00 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lote de Obra de Construção de Uma escola com 3 salas de aula em alvenaria na comunidade Céu Aberto, Alto Xingu, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. LTDA - EPP, CNPJ nº 26.918.539/0001-18
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades, escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2006-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** : 024-2/2023-FME
- **Data de início do Objeto:** 02 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 02 de Março de 2024
- **Valor Total da Obra: R\$ 730.388,40** (setecentos e trinta mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 171.488,40
- **Percentual Aplicado:** 23,48 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA**

- **Objeto do Projeto:** Construção de uma quadra com Laje no Rio Guajará Comunidade Primavera, zona rural no Município de Porto de Moz - PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES LTDA-EPP CNPJ Nº 43.627.224/0001-30
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz ; UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2008-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** : 033-2/2023-FME
- **Data de início do Objeto:** 05 de dezembro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 05 de maio de 2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.431.105,49 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, cento e cinco reais e quarenta e nove centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 250.999,54
- **Percentual Aplicado:** 17,54 %
- **Percentual mensal aplicado:** 17,54 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 250.999,54

➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Uma Quadra Com Laje na Escola Menino Deus, na comunidade São Sebastião, Rio Aiqui, zona rural do Município de Porto de Moz - PA,

conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme projeto básico em anexo.

- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA- EPP CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2009-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** : 034-2/2023-FME
- **Data de início do Objeto:** 07 de dezembro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 07 de maio de 2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.378.450,45 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 230.256,42
- **Percentual Aplicado:** 16,70 %
- **Percentual mensal aplicado:** 16,70 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 230.256,42

➤ **CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada em perfuração de poços artesianos com fornecimento de todos materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, na Vila Tapará e Sistema de Abastecimento de água na Vila Maripi, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES LTDA-EPP CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 17 544 0603 1.016 – Abertura de Poços Artesianos; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1007-1/2023-PMPM

- **Número do Processo Licitatório:** : 061/2023-PMPM
- **Data de início do Objeto:** 28 de dezembro de 2023.
- **Data de fim do Objeto:** 28 de março de 2024.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 282.642,67 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$
- **Percentual Aplicado:** %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ PAVIMENTAÇÃO

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para serviço de pavimentação de uma ladeira na Vila Vilarinho do Monte, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA- EPP, CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ; 0911-Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 451 0502 1.005 – Pavimentação de Vias Publicas; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; (Pavimentação)
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE N° 1008-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** : 062/2023-PMPM
- **Data de início do Objeto:** 27 de dezembro de 2023.
- **Data de fim do Objeto:** 27 de março de 2024.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 168.123,46 (cento e sessenta e oito mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual Aplicado:** 0,00 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00

➤ **CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada para serviços de construção do Centro Esportivo em Tempo Integral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO LTDA -ME, CNPJ N° 27.305.167/0001-17
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 16 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 – Construção, e Manutenção de Escola em tempo Integral – Centro; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE N° 1009-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** : 051/2023-FME
- **Data de início do Objeto:** 28 de dezembro de 2023.
- **Data de fim do Objeto:** 28 de março de 2024.
- **Valor Total da Obra: R\$ 273.335,18** (duzentos e setenta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0,00
- **Percentual Aplicado:** 0,00 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,00 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00