

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA ABRIL DE 2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO

- **Objeto da Obra:** “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E UM ELEVADO EM CONCRETO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE BUIUÇU, RIO XINGU, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. EIRELI CNPJ: 26.918.539/0001-18
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1003-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 012/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 22 de março de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 22 de julho de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 142.649,43
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 142.649,43
- **Percentual Total Aplicado:** 100%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 100%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 142.649,43

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA

- **Objeto da Obra:** “CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA, COMUNIDADE SANTA LUZIA RIO MAJARI, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CIVIL-OBRAS E PROJETOS EIRELI CNPJ: 40.140.021/0001-27
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1004-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 013/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 25 de março de 2021

- **Data de fim do Objeto:** 25 de julho de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 320.856,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 261.439,17
- **Percentual Total Aplicado:** 81,48 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 81,48%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 261.439,17

REFORMA DA ESCOLA PEDRO REGALADO

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Regalado na Rua da República Bairro do Praião no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES EIRELI (CONSTRUTORA DNC)
CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
Origem do Recurso: 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1001-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 02 de março de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 02 de julho de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 329.330,44
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 329.330,44
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 39,4%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 129.752,55