

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA JULHO DE 2021

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUIDORES DE CRISTO COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA NO RIO IPIXUNA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ”.
- **Nome do Contratado:** F R LIMEIRA EIRELI-ME, CNPJ: 19.726.697/0001-00
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES’, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 2001-2/2021/FME
- **Número do Processo Licitatório:** 018/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 02 de junho de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 02 de fevereiro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 885.899,40 (Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Noventa Nove Reais e Quarenta Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 326.777,39
- **Percentual Total Aplicado:** 36,88%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 23%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 200.248,95

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** “CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA, COMUNIDADE BOM INTENTO, RIO ARURUZINHO, SETOR GUAJARÁ, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** CIVIL-OBRAS E PROJETOS EIRELI CNPJ: 40.140.021/0001-27
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1008-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 019/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 28 de maio de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 28 de setembro de 2021
- **Valor total da Obra:** R\$ 324.410,84
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 230.976,64

- **Percentual Total Aplicado:** 71,20 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 31%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 100.374,15

➤ **CONSTRUÇÃO DE UMA UBS**

- **Objeto da Obra:** “CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DA BEATA RUA B, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ-PA”.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA-EPP CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1701-Fundo Municipal de Saúde, 10 122 0038 1.036- Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades de Saúde, 4.4.90.51.00-Obras e Instalações, 12110000 Receita de Impostos e Trans. Saúde.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1005-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 032/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 02 de junho de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 02 de outubro de 2021.
- **Valor total da Obra:** R\$ 278.707,19 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Setecentos e Sete Reais e Dezenove Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 40.149,94
- **Percentual Total Aplicado:** 14,40 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 14,40 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 40.149,94

➤ **REFORMA DE GINÁSIO**

- **Objeto da Obra:** “REFORMA DO GINÁSIO CHICO CRUZ TRAV. DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA”.
- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES (CONSTRUTORA DNC) CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1009-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 09 de junho de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 09 de setembro de 2021
- **Valor total da Obra:** 115.882,41 (Cento e Quinze Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 115.882,41
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 59,9%
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 68.471,46

➤ **CONSTRUÇÃO DE MURO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** “Construção do muro e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Tomé com duas salas de aula em alvenaria na vila Maripi, município de Porto de Moz - PA”.
- **Nome do Contratado:** P N S EIRELI - EPP, CNPJ: 26.918.539/0001-18
- **Local da Execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: DOTAÇÃO:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES, FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1010-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 023/2021-FME

- **Data de início da Obra:** 05 de Julho de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 05 de outubro de 2021
- **Valor total da Obra:** 201.286,49 (Duzentos e Um Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 100.769.27
- **Percentual Total Aplicado:** 50,06 %
- **Percentual Mensal Aplicado:** 50,06 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 100.769.27