

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA ABRIL DE 2022**

### ➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** “Contratação de empresa para construção de uma Escola em alvenaria com 02 salas de aula na Comunidade Serrinha, Rio Xingu, Setor baixo Xingu no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA-EPP CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51, 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES;  
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB 30%; FUNDEB; 1602-FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BASICA; 12.361.401.2089-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAT
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO Nº 2004-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 036/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.
- **Data de fim do Objeto:** 29 de Abril de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 501.942,08 (Quinhentos e um mil, Novecentos e quarenta e dois reais e oito Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 501.942,08
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 40,84 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 205.033,45

➤ **REFORMA DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ELEVADO EM CONCRETO ARMADO**

- **Objeto do Projeto:** “Serviços de reforma, ampliação, Construção de um elevador em concreto armado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, Comunidade São Sebastião, rio Aquiqui no Município de Porto de Moz-Pa”.
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 602-FUNDEB CNPJ: 30.148.602/0001-51; 12 361 0401 1.034 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; FUNDEB 30%
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1018-2/2021-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 037/2021-FME
- **Data de início da Obra:** 09 de dezembro de 2021
- **Data de fim do Objeto:** 09 de março de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 334.363,91 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Trezentos e sessenta e três Reais e Noventa e um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 286.479,19
- **Percentual Total Aplicado:** 85,67 %
- **Percentual mensal aplicado:** 15,04 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 50.299,18

## ➤ **PAVIMENTAÇÃO**

- **Objeto do Projeto:** “Contratação de empresa para Pavimentação em concreto de 1 (uma) travessa e 2 (duas) ruas com 8 m de largura no bairro da beata; município de Porto de Moz/PA sendo estas: Travessa Primavera, com extensão de 450 m – iniciando na Rua Maria Cota Torres e finalizando na Rua E ( Coordenadas Início: 1°44’45.48’’S – 52°13’58.01’’O / Coordenadas Final: 1°44’32.54’’S – 52°13’51.51’’O), rua A, com extensão de 400 m, iniciando na 2ª Travessa da Beata e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Coordenadas de início: 1°44’38.32’’S – 52°14’1.00’’O / Coordenadas final: 1°44’43.96’’S – 52°13’49.37’’O); Rua B, com extensão de 500 m , iniciando na Travessa da Tasa e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Coordenadas de início: 1°44’34.82’’S – 52°14’3.01’’O / Coordenadas Final: 1°44’41.73’’S – 52°13’48.36’’O) no município de Porto de Moz/PA, conforme Convênio Nº 111/2021e PROCESSO Nº 2021/904599”.
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 41.502.712/0001-96
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 451 0502 1.008– Pavimentação de Vias Públicas; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2003-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 050/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 05 de janeiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 05 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.689.824,50 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 496.614,36
- **Percentual Aplicado:** 29,39 %
- **Percentual mensal aplicado:** 25,39 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 429.014,36

➤ **CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para Construção de um Muro da Praça do Praião e Pavimentação da Travessa ao lado da Praça, na rua Elísia Soares, bairro Praião, no Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** CIVIL-OBRAS E PROJETOS EIRELI-ME, CNPJ: 40.140.021/0001-27
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 15 122 0038 1.003 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS; 11.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; 0911 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 15 451 0502 1.005 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS; 11.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1001-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 05 de fevereiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 05 de maio de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 137.111,84 (Cento e Trinta e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 67.322,25
- **Percentual Aplicado:** 49,10 %
- **Percentual mensal aplicado:** 49,10 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 67.322,25

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para serviços de manutenção e ampliação da E.M.E.F. FATIMA PINTO, localizado na Rua Maximiliano da Fonseca Bairro do Cariny no município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** E W R LTDA-EPP CNPJ: 13.129.040/0001-80
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2001-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 10 de fevereiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 753.557,83 (Setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 593.767,78
- **Percentual Aplicado:** 78,79 %
- **Percentual mensal aplicado:** 12,55 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 94.599,49

➤ **REFORMA DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** “Reforma Da Escola José Alves Feitosa, Zona Rural, Vila Tapar, Rio Xingu, Municpio De Porto De Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA & LOCAO PORTO R-XINGU EIRELI-ME  
CNPJ: 41.136.855/0001-21
- **Local da execuo do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotao:** OBJETO 2022 – CONSTRUO, AMPLIAO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construo, Recuperao e Ampliao de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalaes
- **Modalidade de licitao Contratada:** CARTA CONVITE N 1002-2/2022-FME
- **Nmero do Processo Licitatrio:** 1002-2/2022-FME
- **Data de incio da Obra:** 15 de maro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 15 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 213.957,86 (Duzentos e Treze Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 189.275,81
- **Percentual Aplicado:** 88,46 %
- **Percentual mensal aplicado:** 39,66 %
- **Valor Aplicado no ms vigente:** R\$ 84.854,07

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa para serviços de reforma e ampliação da E.M.E.F. DIÓGENES JOSÉ VAREJÃO, localizado na Rua Alberto Torres Bairro do Maturú no município de Porto de Moz/PA.
- **Nome do Contratado:** XINGU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 26.866.478/0001-92
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 2002-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 002/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 11 de março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 11 de julho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 3.275.173,71 (Três Milhões Duzentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Setenta e Três reais e Setenta e Um Centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 290.019,79
- **Percentual Aplicado:** 8,85 %
- **Percentual mensal aplicado:** 8,85 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 290.019,79

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto do Projeto:** “Contratação de empresa especializada para Construção de uma escola em alvenaria com 02 (duas) salas de aula, na Comunidade Teuruçu, Rio Xingu, Setor Alto Xingu para atender a Secretaria Municipal de Educação, no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** A DA S SOARES EIRELI-ME (CONSTRUTORA DNC)  
CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1004-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 009-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 31 de Março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 31 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 329.050,45 (Trezentos e Vinte e Nove Mil e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 199.142,53
- **Percentual Aplicado:** 60,52 %
- **Percentual mensal aplicado:** 60,52 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 199.142,53

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE ELEVADO**

- **Objeto do Projeto:** “Reforma e Ampliação da Escola Sagrado Coração de Jesus e construção de 01 (um) elevado em concreto armado, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Rio Xingu, no Município de Porto de Moz-PA”.
- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES EIRELI-ME, CNPJ: 43.627.224/0001-30
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL



- **Origem do Recurso: Dotação:** OBJETO 2022 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1003-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 008/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 21 de março de 2022
- **Data de fim do Objeto:** 21 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 160.827,61 (Cento e Sessenta Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 160.827,61
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 56,47 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 90.813,61