

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA DEZEMBRO DE 2022

➤ **REFORMA DE CASA DE CULTURA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Reforma da casa de cultura no Município de Porto de Moz de acordo com especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CIVIL - OBRAS E PROJETOS EIRELI - ME, CNPJ nº 40.140.021/0001-27
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2006-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 036-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 26 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 26 novembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 499.992,07 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e sete centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 461.241,28
- **Percentual Aplicado:** 90,25 %
- **Percentual mensal aplicado:** 30,04 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 150.198,24

➤ **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO**

- **Objeto da Obra:** Construção do Centro de Reabilitação no Município de Porto de Moz de acordo com especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
- **Nome do Contratado:** CIVIL - OBRAS E PROJETOS EIRELI - ME, CNPJ nº 40.140.021/0001-27
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2005-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 036-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 29 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 29 de janeiro de 2022.
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.000.007,93 (dois milhões, sete mil reais, noventa e três centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.546.853,68
- **Percentual Aplicado:** 77,34 %
- **Percentual mensal aplicado:** 15,04 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 300.766,21

➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA INFANTIL**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Construção de Uma Quadra com Arquibancada e Palco Infantil da Escola de Educação Infantil Foad Dib Tachy, localizada Rua Elísia Soares, Bairro do Praião para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** E DE ABREU PIRES EIRELI-ME (UNIVERSO CONSTRUÇÕES)
CNPJ: 43.627.224/0001-30
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 10 365 0450 1.034 – Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1014-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 035-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 14 de novembro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 14 de fevereiro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 328.489,31 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 328.489,31
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 82,75 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 271.819,11