

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA MARÇO DE 2023**

### ➤ **PAVIMENTAÇÃO**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para Pavimentação em concreto de 1 (uma) travessa e 2 (duas) ruas com 8 m de largura no bairro da beata; município de Porto de Moz/PA sendo estas: Travessa Primavera, com extensão de 450 m – iniciando na Rua Maria Cota Torres e finalizando na Rua E ( Coordenadas Início: 1°44’45.48’’S – 52°13’58.01’’O / Coordenadas Final: 1°44’32.54’’S – 52°13’51.51’’O), rua A, com extensão de 400 m, iniciando na 2ª Travessa da Beata e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Coordenadas de início: 1°44’38.32’’S – 52°14’1.00’’O / Coordenadas final: 1°44’43.96’’S – 52°13’49.37’’O); Rua B, com extensão de 500 m , iniciando na Travessa da Tasa e finalizando na Trav. Lauro Sodré (Coordenadas de início: 1°44’34.82’’S – 52°14’3.01’’O / Coordenadas Final: 1°44’41.73’’S – 52°13’48.36’’O) no município de Porto de Moz/PA, conforme Convênio Nº 111/2021e PROCESSO Nº 2021/904599”.
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 41.502.712/0001-96
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo; 15 451 0502 1.008– Pavimentação de Vias Públicas; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2003-1/2021-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 050/2021-PMPM
- **Data de início da Obra:** 05 de janeiro de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 05 de junho de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.689.824,50 (Um Milhão Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.276.102,44
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 16,56 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 413.722,06

➤ **IMPLANTACÃO RODOVIA/PA-167**

- **Objeto da Obra:** “Contratação de empresa para implantação de 30km (trinta quilômetros) de extensão por 15 metros (quinze metros) de largura da RODOVIA/PA-167, no trecho compreendido entre os Municípios de Porto de Moz e Senador José Porfírio), com latitude 02° 02’ 11.6” S e longitude 052° 03’ 10.2” W no Município de Porto de Moz/PA”.
- **Nome do Contratado:** MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ: 25.316.273/0001-70
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 26 782 0725 1.021 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 10 de março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de agosto de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 8.972.771,18 (Oito Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 5.866.444,81
- **Percentual Aplicado:** 65,38 %
- **Percentual mensal aplicado:** 23,30 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 2.090.598,53

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Construção de 01(uma) Escola Polo com 04(quatro) Salas de Aula, no Rio Guajará, localidade Pedreira, zona rural do município de Porto de Moz/PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** TRIARCO CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ: 35.700.435/0001-23
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 –

Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2005-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 021-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 19 de julho de 2022
- **Data de fim do Objeto:** 19 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 932.436,10 (novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos).
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 154.984,71
- **Valor Total da obra com aditivo:** R\$ 1.087.420,81
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.087.420,81
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 16,62 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 180.781,55

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para Construção de 01 (uma) Escola Polo com 05(cinco) Salas de Aula, E. M. E. F. Eina Campos, Zona Rural do Município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** J B P VIEIRA CONSTRUTORA EIRELI- ME CNPJ: 20.068.249/0001-46
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2004-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 020-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 21 de julho de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 21 de dezembro de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 910.137,23 (novecentos e dez mil cento e trinta e sete e vinte e três centavos).
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 138.860,29

- **Valor Total da obra com aditivo:** R\$ 1.048.997,52
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.048.997,52
- **Percentual Total Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 3,81 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 39.943,88

➤ **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para Ampliação da quadra poliesportiva e reforma da Escola Estadual de Ensino Médio José Alfredo Hage, no município de Porto de Moz-PA, conforme convênio nº 040-2022-SEDUC de acordo com especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** F R LIMEIRA LTDA - EPP, CNPJ: 19.726.697/0001-00
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SEC. INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 27 812 0090 1.022 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2004-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 033-1/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 25 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 25 de janeiro de 2022.
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.436.093,91 (dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, noventa e três reais e noventa e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.880.092,96
- **Percentual Aplicado:** 77,17 %
- **Percentual mensal aplicado:** 48,29 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 1.176.572,53

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **Objeto da Obra:** Construção de uma escola com 04 salas de aula em alvenaria, na zona rural, comunidade São Sebastião - Bacabal, Rio Guajará, Município de Porto de Moz - PA, conforme

especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.

- **Nome do Contratado:** A. DA S. SOARES EIRELI - ME, CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602 – FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2007-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 023-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 18 de agosto de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 18 de janeiro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.162.928,46 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.055.239,33
- **Percentual Aplicado:** 90,53 %
- **Percentual mensal aplicado:** 17,21 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 200.208,00

➤ **CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM PALCO**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO RIO MARUÁ, Município de Porto de Moz - PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz-PA.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA- EPP CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1602-FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Fundamental, 12 361 0401 1.030 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N° 2008-2/2022-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 033-2/2022-FME
- **Data de início da Obra:** 24 de outubro de 2022.

- **Data de fim do Objeto:** 24 de outubro de 2023.
- **Valor total da Obra:** R\$ 876.107,13 (oitocentos e setenta e seis mil, cento e sete reais e treze centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 550.866,48
- **Percentual Aplicado:** 62,87 %
- **Percentual mensal aplicado:** 28,60 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 250.581,07

➤ **CONSTRUÇÃO DE PASSARELA, PARK INFANTIL, ESTACIONAMENTO**

**Objeto da Obra:** Construção de uma passarela coberta, sala do AEE, park infantil, grades de proteção e estacionamento coberto da Escola Foad Dib Tachy, construção de um estacionamento da Escola Rita Carvalho, construção de um estacionamento, adaptações da quadra e do park infantil e manutenção hidráulica da Creche Cristiane Pontes, Município de Porto de Moz / Pará, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz, conforme projetos, orçamentos e especificações anexos ao Edital.

- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO EIRELI-ME CNPJ: 27.305.167/0001-17
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso:** Dotação: 1602 – FUNDEB 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2001-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 003-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 15 de fevereiro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 15 de maio de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 329.074,58 (trezentos e vinte e nove mil, setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 142.384,93
- **Percentual Aplicado:** 43,27 %
- **Percentual mensal aplicado:** 43,27 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 142.384,93