

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA OUTUBRO DE 2023**

### ➤ **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para realização de lotes de obras de construção, reforma e ampliação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA-EPP, CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço N°. 2003-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 021-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 07 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 07 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.367.669,61 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 933.933,40
- **Percentual Aplicado:** 68,28 %
- **Percentual mensal aplicado:** 21,52 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 294.392,39

### ➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lotes de Obras de Construção de 02 (duas) Unidades Escolares Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA J. M. VIEIRA LTDA – ME, CNPJ:

44.926.516/0001-37

- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2004-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 18 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 18 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 850.046,05 (oitocentos e cinquenta mil e quarenta e seis reais e cinco centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 603.475,91
- **Percentual Aplicado:** 70,99 %
- **Percentual mensal aplicado:** 23,14 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 196.682,78

#### ➤ **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lotes de Obras de Construção de 02 (duas) Unidades Escolares no Alto Xingu no Município de Porto de Moz-PA, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme projeto básico em anexo, parte integrante do presente processo licitatório, conforme consta no Termo de Referência do Edital
- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES LTDA-ME, CNPJ N°: 43.627.224/0001-30
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2005-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 023-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 24 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 24 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 971.221,94 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e

noventa e quatro centavos).

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 971.221,94
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 27,83 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 270.320,67

#### ➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA - COMUNIDADE SÃO DOMINGOS SETOR ALTO XINGU, RIO XINGU, conforme especificações técnicas, paninhas e projetos anexos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz
  - **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. LTDA - EPP, CNPJ nº 26.918.539/0001-18
  - **Ano do Projeto:** 2023
  - **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
  - **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
  - **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2006-2/2023-FME
  - **Número do Processo Licitatório:** 024-2/2023-FME
  - **Data de início da Obra:** 02 de agosto de 2023
  - **Data de fim do Objeto:** 02 de dezembro de 2023
  - **Valor total da Obra:** R\$ 471.550,62 (quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos)
  - **Valor Total Aplicado:** R\$ 471.550,62
  - **Percentual Aplicado:** 100 %
  - **Percentual mensal aplicado:** 42,32 %
- Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 199.662,46

#### ➤ **CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa especializada em Fornecimento de material e mão de obra para Construção de muro de arrimo (contenção) na Vila Tapará, localizado na Zona Rural do Município de Porto de Moz-PA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA, conforme planilha de custos, memorial descritivo e projetos anexos
- **Nome do Contratado:** XINGU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ nº 26.866.478/0001-92

- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** Emenda Parlamentar nº 202340270004, de acordo com o Plano de Ação nº 09032023-037713; Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO ; 7 512 0604 1.012 – Construção Cais de Arrimo; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2002-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 27/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 31 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 31 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 2.099.457,61 (dois milhões e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais sessenta e um centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 707.539,32
- **Percentual Aplicado:** 33,69 %
- **Percentual mensal aplicado:** 20,04 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 420.793,39

#### ➤ **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa com Fornecimento de Material e Mão de Obra Especializada para Executar os Serviços de Engenharia Para Construção de Praça Publica na Sede do Município, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz-PA, conforme Consta no Termo de Referência do Edital, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
- **Nome do Contratado:** W S MARQUES SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ N° 41.502.712/0001-96
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Urbana
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 27 813 0750 1.026 – Organização de Áreas de Lazer; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2003-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 29/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 28 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 28 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.850.227,09 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e sete reais e nove centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.083.373,94

- **Percentual Aplicado:** 58,55 %
- **Percentual mensal aplicado:** 43,19 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 799.098,59

➤ **SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa para realizar serviços de manutenção e reparos, nas Escolas: Menino Jesus, Comunidade Três Irmãos, Rio Guajará; Santa Luzia, Comunidade Santa Luzia, Rio Uiui; São Bento, Comunidade São Bento, Rio Uiui Antônio Ferrer, Comunidade São Pedro, Rio Aquiqui; Cajueiro, Comunidade Cajueiro, Rio Jussara; Santo Antônio, Comunidade Santo Antônio, Rio Jussara; São Raimundo, Rio Arirua; Boa Esperança, Comunidade Boa Esperança, Rio Arirua; Hemenegildo, Boca do Arirua; São Sebastião, Vila Turica, Rio Xingu, São João do Cuparí, Rio Cuparí, Setor Quati, Município de Porto de Moz zona rural. para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
- **Nome do Contratado:** A DA S SOARES LTDA-ME, CNPJ: 29.776.380/0001-32
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz: UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço: 1004-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 026-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 25 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 25 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 217.443,14 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 217.443,14
- **Percentual Aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 46,15 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 100.342,36

➤ **PAVIMENTAÇÃO DE RUA E SERVICOS DE REPAROS EM RUAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para pavimentação da Rua Raimundo de Jesus e manutenção de asfalto, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do município de Porto de Moz-PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** N. DA C. C. PINHEIRO LTDA -ME, CNPJ: 27.305.167/0001-17
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Urbana
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-2023; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 15 451 0502 1.005 – Pavimentação de Vias Publica; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; (Pavimentação de Ruas asfalto ou calçamento)
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1003-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 031/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 20 de setembro de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 20 de janeiro de 2024
- **Valor total da Obra:** R\$ 191.988,26 (cento e noventa e um mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 65.746,18
- **Percentual Aplicado:** 34,24 %
- **Percentual mensal aplicado:** 34,24 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 65.746,18