

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA AGOSTO DE 2023**

### ➤ **IMPLANTAÇÃO RODOVIA/PA-167**

- **Objeto do Projeto:** “Contratação de empresa para implantação de 30km (trinta quilômetros) de extensão por 15 metros (quinze metros) de largura da RODOVIA/PA-167, no trecho compreendido entre os Municípios de Porto de Moz e Senador José Porfírio), com latitude 02° 02’ 11.6” S e longitude 052° 03’ 10.2” W no Município de Porto de Moz/PA”.
- **Nome do Contratado:** MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, CNPJ: 25.316.273/0001-70
- **Local da execução do Projeto:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso: Dotação:** 0911-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 26 782 0725 1.021 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001-1/2022-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2022-PMPM
- **Data de início da Obra:** 10 de março de 2022.
- **Data de fim do Objeto:** 10 de agosto de 2022
- **Valor total da Obra:** R\$ 8.972.771,18 (Oito Milhões Novecentos e Setenta e Dois Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 6.919.612,41
- **Percentual Aplicado:** 77,11 %
- **Percentual mensal aplicado:** 11,73 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 1.053.167,60

### ➤ **PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NO BAIRRO DA BEATA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** A DA S SOARES LTDA-ME, CNPJ: 29.776.380/0001-32

- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz, 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, 17 544 0603 1.016 – Abertura de Poços Artesianos, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço N° 2001-1/2023-PMPM
- **Número do Processo Licitatório:** 023-1/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 26 de junho de 2023.
- **Data de fim do Objeto:** 26 de setembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 805.290,34 (oitocentos e cinco mil, duzentos e noventa reais e trinta e quatro centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 611.571,84
- **Percentual Aplicado:** 75,94 %
- **Percentual mensal aplicado:** 45,82 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 369.019,25

#### ➤ **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para realização de lotes de obras de construção, reforma e ampliação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** I DE L PONTES & CIA LTDA-EPP, CNPJ: 10.985.523/0001-98
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço N°. 2003-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 021-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 07 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 07 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 1.367.669,61 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 639.541,01
- **Percentual Aplicado:** 46,76 %
- **Percentual mensal aplicado:** 30,78 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 421.092,14

#### ➤ CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lotes de Obras de Construção de 02 (duas) Unidades Escolares Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA J. M. VIEIRA LTDA – ME, CNPJ: 44.926.516/0001-37
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°. 2004-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 022-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 18 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 18 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 850.046,05 (oitocentos e cinquenta mil e quarenta e seis reais e cinco centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 306.192,92
- **Percentual Aplicado:** 36,02 %
- **Percentual mensal aplicado:** 14,81 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 125.960,60

#### ➤ CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Material e Mão-de-obra Para Realização de Lotes de Obras de Construção de 02 (duas) Unidades Escolares no

Alto Xingu no Município de Porto de Moz-PA, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme projeto básico em anexo, parte integrante do presente processo licitatório, conforme consta no Termo de Referência do Edital

- **Nome do Contratado:** E. DE ABREU PIRES LTDA-ME, CNPJ Nº: 43.627.224/0001-30
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-2023, 1602 – FUNDEB, 12 361 0401 1.031 – Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares, 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº. 2005-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 023-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 24 de julho de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 24 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 971.221,94 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 610.898,53
- **Percentual Aplicado:** 62,90 %
- **Percentual mensal aplicado:** 35,55 %
- **Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 345.276,76

#### ➤ **CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para construção de Sistema de Abastecimento de Água na Vila Bom Jesus e Rede de Água em Porto de Moz, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos ao Edital.
- **Nome do Contratado:** CIVIL- OBRAS E PROJETOS LTDA -ME, CNPJ: 40.140.021/0001-27
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-2023; 0911 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO; 17 544 0603 1.015 – Infraestrutura de Abastecimento de Água; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações (Sistemas de Água)
- **Modalidade de licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 1002-1/2023-PMPM

- **Número do Processo Licitatório:** 028/2023-PMPM
- **Data de início da Obra:** 07 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 07 de novembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 130.239,38 (cento e trinta mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 50.314,35
- **Percentual Aplicado:** 38,63 %
- **Percentual mensal aplicado:** 38,63 %

**Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 50.314,35

➤ **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 02 SALAS DE AULA - COMUNIDADE SÃO DOMINGOS SETOR ALTO XINGU, RIO XINGU, conforme especificações técnicas, paninhas e projetos anexos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA P.N.S. LTDA - EPP, CNPJ nº 26.918.539/0001-18
- **Ano do Projeto:** 2023
- **Local da execução do Projeto:** Zona Rural
- **Origem do Recurso: Dotação:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz; UNIDADE GESTORA: FUNDEB-FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-2023; 1602 – FUNDEB; 12 361 0401 1.031 –Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2006-2/2023-FME
- **Número do Processo Licitatório:** 024-2/2023-FME
- **Data de início da Obra:** 02 de agosto de 2023
- **Data de fim do Objeto:** 02 de dezembro de 2023
- **Valor total da Obra:** R\$ 471.550,62 (quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos)
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 271.888,16
- **Percentual Aplicado:** 57,68 %
- **Percentual mensal aplicado:** 57,68 %

**Valor Aplicado no mês vigente:** R\$ 271.888,16